



MARZAŁEK
WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO
Marcin Kuchciński

GM-BOO.0003.1.9.1.2025

Szef Kazimierz
Anna Maksysko-Mucha

KANCELARIA SEJMIKU
Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Wpłynęło dnia:

2025 -04- 07

Nr *332*

Podpis *[Signature]*

Olsztyn, 7 kwietnia 2025 roku

Pan
Marcin Kazmierczuk
Radny Sejmiku Województwa
Warmińsko-Mazurskiego

Szanowny Panie Radny,

w odpowiedzi na Pana interpelację złożoną 26 marca 2025 r. w sprawie terminu zakończenia przebudowy drogi wojewódzkiej 513 na odcinku Lidzbark Warmiński – Wozławki informuję, że zgodnie z umową nr ZDW/34/NZP.IP/PN-1/3220/94/2021/2022 z dnia 30 marca 2022 r. przewidziany termin wykonania robót budowlanych został określony na 24 miesiące od dnia zawarcia umowy z wyłączeniem okresów zimowych (liczonych od 15 grudnia do 15 marca), co oznaczało planowane zakończenie prac do 30 września 2024 r.

Inżynier kontraktu pełniący funkcję nadzoru technicznego i kontraktowego po przeanalizowaniu roszczeń wykonawcy związanych m.in. z odmiennymi warunkami gruntowymi, koniecznością przebudowy niezinventaryzowanych kolizji teletechnicznych oraz odkryciu szczątków osteologicznych uznał za zasadne przedłużenie czasu realizacji inwestycji o 186 dni. W związku z tym podpisano aneks do umowy wydłużający termin zakończenia robót budowlanych do 4 lipca 2025 r.

Z poważaniem

Marszałek
Województwa Warmińsko-Mazurskiego

[Signature]
Marcin Kuchciński