

# INFORMACJA O REALIZACJI KONTRAKTÓW TERYTORIALNYCH W 2022 ROKU

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
Warszawa, 30 czerwca 2023 r.

## WYKAZ SKRÓTÓW

BP – budżet państwa  
BŚ – Bank Światowy  
BRRE – Bank Rozwoju Rady Europy  
B+R – badania i rozwój  
CEF – Connecting Europe Facility  
DDP MI – Departament Dróg Publicznych w Ministerstwie Infrastruktury  
DFE MKiDN – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
DFE MKiS – Departament Funduszy Europejskich w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
DIS MSiT – Departament Infrastruktury Sportu w Ministerstwie Sportu i Turystyki  
DOZE MKiS – Departament Odnawialnych Źródeł Energii w Ministerstwie Klimatu i Środowiska  
DOI MZ - Departament Oceny Inwestycji w Ministerstwie Zdrowia  
DGM MI – Departament Gospodarki Morskiej w Ministerstwie Infrastruktury  
DGWiZS MI – Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej w Ministerstwie Infrastruktury  
DI – Dokument Implementacyjny  
DL MiIB – Departament Lotnictwa w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa  
DRP MFiPR – Departament Regionalnych Programów Operacyjnych w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej  
DTK MI – Departament Kolejnictwa w Ministerstwie Infrastruktury  
EPM - System Zarządzania Inwestycjami PKP PLK S.A. Enterprise Project Management  
FRKF – Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej  
FS – Fundusz Spójności  
ICT – technologie informacyjno-komunikacyjne  
IP – instytucja pośrednicząca  
IZ – instytucja zarządzająca  
KT – kontrakt terytorialny  
MFiPR - Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej  
MI – Ministerstwo Infrastruktury  
MKiS – Ministerstwo Klimatu i Środowiska  
MKiDN – Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego  
MZ – Ministerstwo Zdrowia  
NCBiR – Narodowe Centrum Badań i Rozwoju  
NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
PBDK – Program Budowy Dróg Krajowych  
PI – priorytet inwestycyjny  
PO IiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020  
PO IR– Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020  
PO PW– Program Operacyjny Polska Wschodnia 2014-2020  
PO WER – Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój  
PSM – państwowa szkoła muzyczna  
PZRP – plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszarów dorzeczy  
RANB – regionalne agendy naukowo-badawcze  
RPO – regionalny program operacyjny  
SM – szkoła muzyczna  
SRT – Strategia Rozwoju Transportu  
UM – Urząd Marszałkowski  
UZPPR – ustawa z dnia 6 grudnia 2006 roku o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  
(Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412)  
WD – województwo dolnośląskie  
WK-P – województwo kujawsko-pomorskie  
WLU – województwo lubelskie  
WLB – województwo lubuskie  
WŁ – województwo łódzkie

WMP – województwo małopolskie  
WMA – województwo mazowieckie  
WO – województwo opolskie  
WP – województwo podlaskie  
WPIK – Wieloletni Program Inwestycji Kolejowych  
WPK – województwo podkarpackie  
WPM – województwo pomorskie  
WSL – województwo śląskie  
WŚ – województwo świętokrzyskie  
WUMiUW – Wojewódzki Urząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  
W WM – województwo warmińsko-mazurskie  
WP – województwo wielkopolskie  
WZ – województwo zachodniopomorskie  
ZIT – Zintegrowane Inwestycje Terytorialne  
ZSM – Zespół Szkół Muzycznych  
ZW – Zarząd Województwa  
ZRID – Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej

## SPIS TREŚCI

WSTĘP .....	6
INFORMACJE OGÓLNE .....	6
Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)....	6
Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne .....	6
Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO .....	7
1. WOJEWÓDZTWO DOLNOŚLĄSKIE.....	9
1.1 strona właściwa: samorządowa .....	9
1.2 strona właściwa: rządowa .....	14
2. WOJEWÓDZTWO KUJAWSKO-POMORSKIE .....	20
2.1 strona właściwa: samorządowa .....	20
2.2 strona właściwa: rządowa .....	30
3. WOJEWÓDZTWO LUBELSKIE.....	36
3.1 strona właściwa: samorządowa .....	36
3.2 strona właściwa: rządowa .....	40
4. WOJEWÓDZTWO LUBUSKIE.....	46
4.1 strona właściwa: samorządowa .....	46
4.2 strona właściwa: rządowa .....	50
5. WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE.....	55
5.1 strona właściwa: samorządowa .....	55
5.2 strona właściwa: rządowa .....	63
6. WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE .....	68
6.1 strona właściwa: samorządowa .....	68
6.2 strona właściwa: rządowa .....	74
7. WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE .....	80
7.1 strona właściwa: samorządowa .....	80
7.2 strona właściwa: rządowa .....	86
8. WOJEWÓDZTWO OPOLSKIE.....	93
8.1 strona właściwa: samorządowa .....	93
8.2 strona właściwa: rządowa .....	96
9. WOJEWÓDZTWO PODKARPACKIE .....	100
9.1 strona właściwa: samorządowa .....	100
9.2 strona właściwa: rządowa .....	107
10. WOJEWÓDZTWO PODLASKIE.....	112
10.1 strona właściwa: samorządowa .....	112
10.2 strona właściwa: rządowa .....	116
11. WOJEWÓDZTWO POMORSKIE.....	121
11.1 strona właściwa: samorządowa .....	121
11.2 strona właściwa: rządowa .....	125

12. WOJEWÓDZTWO ŚLĄSKIE.....	133
12.1 strona właściwa: samorządowa .....	133
12.2 strona właściwa: rządowa .....	138
13. WOJEWÓDZTWO ŚWIĘTOKRZYSKIE .....	144
13.1 strona właściwa: samorządowa .....	144
13.2 strona właściwa: rządowa .....	148
14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE.....	152
14.1 strona właściwa: samorządowa .....	153
14.2 strona właściwa: rządowa .....	156
15. WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE .....	161
15.1 strona właściwa: samorządowa .....	161
15.2 strona właściwa: rządowa .....	164
16. WOJEWÓDZTWO ZACHODNIOPOMORSKIE .....	170
16.1 strona właściwa: samorządowa .....	170
16.2 strona właściwa: rządowa .....	176
Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.) [w zł].....	183
Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).	184
Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2022 r.).	192

## **WSTĘP**

Informacja o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku (dalej: Informacja) stanowi wykonanie art. 14r ust. 5 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2023 r. poz. 225 i 412, dalej: uzppr) i przedstawia stan realizacji Kontraktów Terytorialnych (KT) na koniec 2022 roku.

Na potrzeby Informacji dla każdego województwa przygotowano tabele obrazujące wielkość środków finansowych wykorzystanych w ujętych w kontraktach terytorialnych projektach dotychczas realizowanych oraz planowanych do realizacji w kolejnych latach. Tabele zawierają informacje finansowe przesłane przez Stronę samorządową oraz Stronę rządową. Z uwagi na charakter procesu kontraktowania oraz dostępność danych w przypadku projektów planowanych do realizacji, wartości zawarte w tabelach mają charakter szacunkowy. Dodatkowo, w załączniku 1 do Informacji zamieszczono tabelę zbiorczą z zestawieniem danych finansowych dla całego kraju, z podziałem na środki samorządowe i rządowe. Tabela umożliwia ocenę ogólnej skali środków finansowych zaangażowanych w realizację kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw oraz całego kraju.

## **INFORMACJE OGÓLNE**

W 2022 r., w związku z kolejnymi decyzjami Komisji Europejskiej przyznającymi województwom dodatkowe środki w ramach mechanizmu REACT-EU<sup>1</sup>, kontynuowano proces zmiany kontraktów terytorialnych (w trybie art. 14m-14o uzppr). Zawarte zostały kolejne aneksy wprowadzające zmianę w postaci zaktualizowanej alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR, poprzez zmianę treści art. 9a ust. 1 pkt 1 KT<sup>2</sup>.

### Przedsięwzięcia dotyczące realizacji Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych (RANB)

Mając na uwadze szczególny, przekrojowy dla wszystkich RPO, charakter przedsięwzięcia z obszaru B+R, dotyczącego przygotowania RANB, informacja o stanie realizacji tego przedsięwzięcia odnosi się do wszystkich programów regionalnych. W ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy naukowo-badawcze PO IR zrealizowane zostały 74 projekty (kwota dofinansowania UE: 152,8 mln PLN), w trakcie realizacji jest 28 projektów (68 mln PLN), dla dwóch projektów umowy rozwiązano w trakcie ich realizacji (2,8 mln PLN), zrezygnowano z realizacji 13 projektów. Kwota łączna dofinansowania dla 102 projektów (zrealizowanych oraz w trakcie realizacji) wynosi ok. 220,8 mln PLN (wykaz projektów w załączniku 2 do niniejszego dokumentu).

### Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne

W 2022 r. trwała realizacja projektów wybranych do dofinansowania w konkursie PO WER pn. Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego. Konkurs ten był ukierunkowany na tworzenie i realizację przez uczelnie kompleksowych, zintegrowanych programów rozwoju.

Konkurs, w opinii Instytucji Zarządzającej PO WER, wpisuje się w kierunek działań przewidziany w kontraktach terytorialnych i w PO WER, umożliwiając realizację projektów odpowiadających na potrzeby dokumentów strategicznych określających regionalne inteligentne specjalizacje.

---

<sup>1</sup> Recovery Assistance for Cohesion and the Territories of Europe - plan Komisji Europejskiej w celu ograniczenia społecznych i gospodarczych skutków pandemii COVID-19.

<sup>2</sup> Do końca okresu sprawozdawczego, tj. 31.12.2022 r. podpisano 10 aneksów do poszczególnych kontraktów terytorialnych, wprowadzających tzw. II transzę środków REACT-EU.

W ramach konkursu na Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego ze środków PO WER realizowanych było w sumie 49 projektów na kwotę łączną 372,8 mln zł. W 2022 r. trwała realizacja 48 projektów na kwotę łączną 369,9 mln zł. W 2022 r. zakończono realizację dwóch projektów. Szczegółowe informacje nt. realizowanych projektów przedstawione zostały w załączniku 3.

#### Budżet Państwa w Kontraktach Terytorialnych na realizację RPO

Na podstawie postanowień kontraktów terytorialnych dla poszczególnych województw, zarządy województw mają możliwość przeznaczenia środków z budżetu państwa w kwocie łącznej 4 730 814 386,02 PLN na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych ze środków regionalnych programów operacyjnych na lata 2014-2020, z czego ok. 52,15% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFRR (2 466 957 659,56 PLN), a 47,85% stanowią środki z budżetu państwa na umowy zawierane w ramach projektów EFS (2 263 856 726,46 PLN).

Dla wszystkich województw łącznie, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., wykorzystanie środków z budżetu państwa wyniosło ogółem 98,14%, z czego: w ramach projektów EFRR 98,54%, a w ramach projektów EFS 97,70%.

Zbiorcze dla wszystkich województw wartości poziomów wykorzystania wskazanych w kontraktach terytorialnych dla poszczególnych województw środków z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie wkładu krajowego projektów realizowanych w ramach regionalnych programów operacyjnych (według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.) przedstawia poniższa tabela.

	Limit środków z budżetu państwa z budżetu państwa	Środki z budżetu państwa wydatkowane	Środki z budżetu państwa pozostające do wydatkowania	Poziom wydatkowania środków z budżetu państwa
Środki z budżet państwa w umowach EFRR	2 466 957 659,56	* 2 431 005 915,46	35 951 744,10	98,54%
Środki z budżetu państwa w umowach EFS	2 263 856 726,46	2 211 799 602,65	52 057 123,81	97,70%
<b>Razem</b>	<b>4 730 814 386,02</b>	<b>4 642 805 518,11</b>	<b>88 008 867,91</b>	<b>98,14%</b>

\*w tym 4 271 198,03 PLN środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane

Źródło: Opracowanie własne.

Poziom wykorzystania środków z budżetu państwa dla projektów w ramach poszczególnych funduszy w podziale na województwa, według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r., wskazany został w poniższej tabeli rankingowej<sup>3</sup>:

budżet państwa w umowach EFRR		budżet państwa w umowach EFS	
Podlaskie	100,00%	Zachodniopomorskie	99,77%
Pomorskie	100,00%	Lubuskie	99,57%
Wielkopolskie	99,96%	Lubelskie	99,33%
Dolnośląskie	99,96%	Pomorskie	99,25%
Opolskie	99,94%	Opolskie	99,12%
Lubuskie	99,94%	Mazowieckie	99,11%
Podkarpackie	99,90%	Małopolskie	98,96%
Zachodniopomorskie	98,99%	Warmińsko-Mazurskie	98,90%
Lubelskie	98,72%	Kujawsko-Pomorskie	98,74%
Kujawsko-Pomorskie	98,47%	Podkarpackie	97,68%
Śląskie	98,34%	Dolnośląskie	97,41%
Mazowieckie	98,32%	Wielkopolskie	97,14%
Małopolskie	98,05%	Śląskie	96,16%
Warmińsko-Mazurskie	97,36%	Podlaskie	95,11%
Świętokrzyskie	96,51%	Łódzkie	93,98%
Łódzkie	95,38%	Świętokrzyskie	93,20%

Źródło: Opracowanie własne.

<sup>3</sup> Należy mieć na uwadze, że wskazane w tabeli wartości dotyczą umów już zawartych i nie uwzględniają środków budżetu państwa zabezpieczonych za zgodą ministra właściwego do spraw rozwoju regionalnego na podstawie art. 9a ust. 1 pkt 3 kontraktów terytorialnych, które nie zostały jeszcze zakontraktowane.



## 14. WOJEWÓDZTWO WARMIŃSKO-MAZURSKIE

Kontrakt Terytorialny dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego został zawarty pomiędzy Województwem Warmińsko-Mazurskim, reprezentowanym przez Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Ministrem Infrastruktury i Rozwoju w dniu 14 listopada 2014 r. W dniu 19 sierpnia 2015 r. został uzupełniony o Aneks nr 1, w którym uregulowane zostały wysokość, sposób i warunki dofinansowania RPO WiM 2014-2020. W dniu 30 maja 2017 r. został podpisany Aneks nr 2, którym wprowadzono m.in. nowe przedsięwzięcia w obszarze kultury i energetyki, a także zmieniono formułę załącznika 1b do KT 1b *Lista projektów uzgodnionych rzeczowo* oraz tryb i sposób jego uzgadniania. W dniu 16 października 2018 r. podpisano Aneks nr 3, w którym zwiększono kwotę środków przeznaczonych na pomoc techniczną. W dniu 29 czerwca 2020 r. podpisano Aneks nr 4, w którym wprowadzono m.in. zmiany w systemie finansowania projektów EFS ze środków Funduszu Pracy – (zaktualizowanie Załącznika nr 2c *Podział kwoty Funduszu Pracy na kolejne lata wdrażania projektów*), a także dostosowano wartości środków pochodzących z EFS w zakresie pomocy technicznej do zmian wynikających z renegotjacji RPO z Komisją Europejską (wprowadzenie Załącznika nr 6 *Wartość środków na pomoc techniczną*), jak również połączono koperty na projekty rewitalizacyjne oraz inne projekty finansowane z EFRR w zakresie środków budżetu państwa na wkład krajowy. W dniu 15 czerwca 2021 r. podpisano Aneks nr 5 wprowadzający zmiany porządkowe (w wymiarze rachunkowym) w zakresie wydanych środków Funduszu Pracy. W konsekwencji nieznacznie zmieniła się całkowita alokacja FP w Programie. Jednocześnie przekazano zaktualizowany Załącznik nr 2c. W dniu 17 maja 2022 r. zaktualizowano załącznik 2c w związku z decyzją dysponenta Funduszu Pracy o zwiększeniu limitów środków na rok 2022 w wyniku powstałych w projektach powiatowych urzędów pracy oszczędności (z lat 2019-2020). Przedmiotowa zmiana nie wymagała zmiany treści postanowień Kontraktu i została dokonana po uzgodnieniu przez strony. W dniu 20 września 2022 r. podpisano Aneks nr 6, w którym wprowadzono zmiany w zakresie aktualizacji wysokości alokacji RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. I transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o 20 141 312 EUR)<sup>433</sup>.

województwo	Przewidywane szacunkowe zaangażowanie środków publicznych na działania w zakresie polityki rozwoju wskazane w KT	Środki z budżetu państwa wskazane w KT	Liczba przedsięwzięć w KT (ogółem, w podziale na obszary tematyczne)
Warmińsko-Mazurskie	18,8 mld zł	Ogółem: 261 874 226,33 PLN: - EFS: 126 758 377,69 PLN - EFRR: 135 115 848,64 PLN Fundusz Pracy: 107,89 mln EUR	KT WWM obejmuje 48 przedsięwzięć: <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ B+R: 4</li> <li>▪ Edukacja: 3</li> <li>▪ Energetyka: 5</li> <li>▪ Kultura: 6</li> <li>▪ Rewitalizacja: 1</li> <li>▪ Sport: 1</li> <li>▪ Środowisko: 2</li> <li>▪ Transport: 24</li> <li>▪ Zdrowie: 2</li> </ul>

<sup>433</sup> Już po zakończeniu okresu sprawozdawczego, w dniu 27 lutego 2023 r., podpisano Aneks nr 7, w którym zwiększono środki RPO w części pochodzącej z EFRR tzw. II transza środków w ramach REACT-EU (zwiększono o kolejne 3 860 665 EUR).

#### 14.1 strona właściwa: samorządowa

Wypełniając obowiązek sprawozdawczy strona samorządowa przestała informację nt. stanu realizacji 21 przedsięwzięć, za których realizację jest odpowiedzialna<sup>434</sup>. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- kultura i dziedzictwo narodowe: 5 przedsięwzięć

1. *Rewitalizacja zamku Kapituły Warmińskiej w Olsztynie – II etap: status – inny*<sup>435</sup>.
2. *Pomnik historii „Frombork – zespół katedralny” – konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zespołu obronnego i katedralnego (lub wybranych obiektów) wraz z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 22 307 919 PLN, w tym UE: 18 114 698,15 PLN (PO liś).*
3. *Konserwacja i restauracja XIV-wiecznego zamku w Lidzbarku Warmińskim – perła architektury gotyckiej w Polsce – III etap: projekt w trakcie realizacji ze środków Funduszy Norweskich/EOG*<sup>436</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 488 886,43 PLN.
4. *Rozbudowa i przebudowa oraz remont Teatru im. Sewruka oraz CSE Światowid w Elblągu*

W ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

4.1 *Rozbudowa, przebudowa i remont Centrum Spotkań Europejskich „Światowid” w Elblągu: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 25 832 316,23 PLN, w tym UE: 12 590 732,37 PLN (PO liś).*

4.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont Teatru im. A. Sewruka w Elblągu od ul. Teatralnej: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 17 086 657,29 PLN, w tym UE: 4 500 067,60 PLN (RPO).*

5. *Wsparcie obszaru kultury w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów infrastrukturalnych kluczowych dla rozwoju regionu i państwa, służących rozwojowi kultury i dziedzictwa kulturowego:*

w ramach przedsięwzięcia przewidziano do realizacji dwa projekty:

5.1 *Uczytelnienie i ekspozycja relikwii średniowiecznych fortyfikacji Olsztyna: status – inny*<sup>437</sup>.

5.2 *Rozbudowa, przebudowa i remont budynku Muzeum Bitwy pod Grunwaldem w Sępólnie: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 48 434 440,55 PLN, w tym UE: 15 065 040,65 PLN (PO liś).*

- środowisko: 2 przedsięwzięcia

1. *Ochrona jezior poprzez stworzenie systemów kanalizacji deszczowej w miejscowościach: Mrągowo, Giżycko, Pisz, Węgorzewo, Orzysz, Mikołajki i Ryn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 134 000 000,00 PLN, w tym UE: 113 900 000,00 PLN (PO liś).*
2. *Realizacja II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030*<sup>438</sup>

---

<sup>434</sup> Zgodnie z właściwością stron wskazaną w art. 6 ust. 1 KT woj. warmińsko-mazurskiego odpowiedzialne są: strona samorządowa (14 przedsięwzięć), strona rządowa/samorządowa (7 przedsięwzięć).

<sup>435</sup> Projekt planowany do realizacji w przypadku uruchomienia odpowiedniego programu i pozyskania środków. W 2022 r. wnioskodawca prowadził prace związane z poszukiwaniem alternatywnych źródeł dofinansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>436</sup> Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Kultura Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021, Działanie 1: *Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym*.

<sup>437</sup> Wartość projektu ogółem: ok. 12 000 000,00 PLN. Projekt planowany do realizacji w przypadku ogłoszenia odpowiedniego konkursu i pozyskania środków. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>438</sup> Beneficjent: Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

w skład przedsięwzięcia wchodzi trzy projekty:

2.1 Budowa lodotłaczycy dla RZGW Gdańsk: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 79 121 322,65 PLN, w tym UE: 67 230 854,25 PLN (PO IIŚ).

2.2 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – etap II – Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 130 117 669,90 PLN, w tym UE: 110 594 060,06 PLN (PO IIŚ).

2.3 Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław – Etap II – Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Elblągu: status – inny<sup>439</sup>.

• energetyka: 2 przedsięwzięcia

1. Wsparcie działań z zakresu efektywności energetycznej zgodnie z podziałem interwencji pomiędzy programami krajowymi i regionalnymi

1.1 Przebudowa i rozbudowa hali widowiskowo-sportowej Urania w Olsztynie: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 190 367 692,06 PLN, w tym UE: 116 062 861,01 PLN (RPO).

1.2 projekty związane z termomodernizacją budynków oświatowych: realizacja zakończona. Wartość projektów ogółem: 30 556 923,61 PLN, w tym UE: 14 562 807,63 PLN (RPO).

2. Wsparcie selektywne przedsięwzięć dotyczących sieci ciepłowniczych i chłodniczych

2.1 Zmniejszenie emisyjności gospodarki poprzez poprawę efektywności dystrybucji ciepła w Olsztynie w wyniku przebudowy sieci i węzłów ciepłowniczych – etap I: w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 934 295,77 PLN, w tym UE: 19 939 697,62 PLN (PO IIŚ).

• transport: 7 przedsięwzięć

1. Wzmacnianie potencjału gospodarczego stolicy województwa poprzez optymalizację jej układu drogowego

w skład przedsięwzięcia wchodzi pięć projektów:

1.1 Budowa DK51 w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania ul. Towarowej z ul. Leonharda do węzła Wschód (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 131 477 439,74 PLN, w tym UE: 94 423 968,92 PLN (PO PW).

1.2 Budowa drogi wojewódzkiej nr AAA w Olsztynie na odcinku od ul. Pstrowskiego do węzła drogowego Pieczewo (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 67 022 817,86 PLN, w tym UE: 54 605 566,71 PLN (PO PW).

1.3 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 598 w Olsztynie na odcinku od Al. Warszawskiej do skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego: rezygnacja z realizacji.

1.4 Budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 527 w Olsztynie na odcinku od granicy miasta do wiaduktu kolejowego w ciągu ul. Bałtyckiej: status – inny<sup>440</sup>.

1.5 Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 598 na odcinku od skrzyżowania ul. Płoskiego z ul. Witosa/Bukowskiego do węzła Jaroty (S51): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 34 392 504,39 PLN, w tym UE: 29 023 909,03 PLN (PO PW).

---

<sup>439</sup> Realizacja przedsięwzięcia w ramach II etapu Programu Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław do roku 2030 została zaniechana. Dalsza realizacja projektu planowana jest w ramach nowej perspektywy finansowej 2021-2027 (Cel Polityki 2 jako kolejny etap pod nazwą: Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław - do roku 2030 etap III (szacowana wartość projektu wynosi 205 237 168,00 PLN). Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>440</sup> Realizacja zadania jest uzależniona od pozyskania środków finansowych. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

2. Budowa mostów na rzece Elbląg i Kanale Jagiellońskim wraz z układem komunikacyjnym: rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania.
3. Budowa bocznicy kolejowej i terminalu Nr 2 w Elblągu: rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania.
4. Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu zrównoważonej mobilności miejskiej/ekologicznego transportu

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

- 4.1 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – łańcuchy ekomobilności: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 108 692 994,23 PLN, w tym UE: 76 250 949,51 PLN (PO PW).
- 4.2 Rozwój transportu zbiorowego w Olsztynie – trakcja szynowa: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 526 906 057,33 PLN, w tym UE: 365 139 966,35 PLN (PO PW).
5. Budowa i przebudowa infrastruktury związanej z rozwojem funkcji gospodarczych na szlakach wodnych Wielkich Jezior Mazurskich wraz z budową śluzy „Guzianka II” i remontem śluzy „Guzianka I”:

w ramach ww. przedsięwzięcia przewidziano do realizacji cztery projekty:

- 5.1 Etap I – budowa śluzy „Guzianka II”, udrożnienie szlaku wodnego na przesmyku jezior: Mikołajskie – Tałty oraz przebudowa nabrzeża Jeziora Ryńskiego: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 38 547 807,14 PLN, w tym UE: 23 087 513,49 PLN (RPO).
- 5.2 Etap II A – udrożnienie szlaku wodnego na Kanale Giżyckim, przebudowa nabrzeży jezior: Mikołajskiego, Niegocin, Nidzkiego oraz brzegów rzeki Pisy: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 70 269 029,66 PLN, w tym UE: 39 776 315,30 PLN (RPO).
- 5.3 Etap II B – przebudowa i umocnienie 5 kanałów na szlaku od Mikołajek do Giżycka: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 193 845 738,00 PLN, w tym UE: 124 145 370,32 PLN (RPO).
- 5.4 Etap III – remont śluzy „Guzianka I” oraz śluzy i jazu w Kwiku, udrożnienie szlaku wodnego WJM poprzez prace hydrotechniczne przy kanałach i ich połączeniach z jeziorami, przebudowa umocnień 3 kanałów i rzeki Węgorapy, przebudowa nabrzeża jezior: Mikołajskie i Niegocin: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 126 706 111,60 PLN, w tym UE: 106 153 472,35 PLN (RPO).

6. Budowa obrotnicy dla statków w Elblągu: rezygnacja z realizacji<sup>441</sup>.
  7. Budowa nowego nabrzeża przy ul. Radomskiej przedłużenie terminala składowo-przetadunkowego: rezygnacja z realizacji<sup>442</sup>.
- B+R: 1 przedsięwzięcie<sup>443</sup>

<sup>441</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>442</sup> Brak źródeł finansowania. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>443</sup> Aneks nr 2 do KT dla Woj. Warmińsko-Mazurskiego podpisanym w dn. 30.05.2017 r. usunięto trzy przedsięwzięcia tj. Centrum Medyczne i Przyrodolecznicze – centrum naukowe medycyny eksperymentalnej, Inteligentne technologie w ochronie środowiska Infrastruktura dydaktyczno-badawcza dostosowana do „smart specialisation” w zakresie drzewnictwa, a w przypadku Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski nastąpiła zmiana właściciowości na str. rządową. Ponadto, zgodnie z informacjami przekazanymi przez stronę samorządową w obszarze B+R są także 2 projekty nieujęte w art. 6 KT (wyłącznie w zat.5b do KT) pn.:

1. Optymalizacja i doposażenie infrastruktury badawczej Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie jako kreatora/inicjatora innowacyjnych badań i implementacji rozwiązań w zakresie RIS na rynek komercyjny: rezygnacja z realizacji.
2. Zakład Badania Biopreparatów IIPM w Mrągowie: rezygnacja z realizacji.

1. *Innowacyjność technologii żywności wysokiej jakości*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 60 673 642,45 PLN, w tym UE: 44 720 062,60 PLN (RPO)

- edukacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Budowa i Wyposażenie Centrum Nauki InnoPolice w Szczytnie*: rezygnacja z realizacji.

- zdrowie: 2 przedsięwzięcia

1. *Budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Powiatowym Zespole Opieki Zdrowotnej w Ostródzie S.A.*: rezygnacja z realizacji projektu.

2. *Centrum medyczne i przyrodolecznicze*: rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku źródeł finansowania.

- rewitalizacja: 1 przedsięwzięcie

1. *Kompleksowa rewitalizacja społeczna, fizyczna, gospodarcza i środowiskowa miast województwa objętych siecią Cittaslow*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 194 520 616,00 PLN, w tym UE: 148 808 271,20 PLN (RPO).

## 14.2 strona właściwa: rządowa

Zgodnie z zapisami KT dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego strona rządowa jest stroną odpowiedzialną za realizację 27 przedsięwzięć. Stan realizacji przedsięwzięć ujętych w KT w podziale na obszary tematyczne przedstawia się następująco:

- B+R: 3 przedsięwzięcia

1. *Przedsięwzięcia dotyczące realizacji RANB w województwie warmińsko-mazurskim*

Horyzontalne przedsięwzięcie dotyczące realizacji RANB w woj. warmińsko-mazurskim zostało opisane w części ogólnej niniejszej Informacji.

2. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 1) – Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk*: rezygnacja z realizacji<sup>444</sup>.

3. *Centrum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia: Konsorcjum Badań Środowiska i Innowacyjnych Technologii Żywności dla Jakości Życia EnFoodLife (komponent 2) Uniwersytet Warmińsko-Mazurski*: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 95 403 492,51 w tym UE: 79 367 484,62 PLN (RPO)<sup>445</sup>.

- edukacja: 2 przedsięwzięcia

1. *Rozwój szkolnictwa wyższego uwzględniającego potrzeby regionalne*

Stan prac nad realizacją ww. przedsięwzięcia został opisany w części ogólnej niniejszej Informacji. Ponadto, strona samorządowa przedstawiła informację o następujących projektach<sup>446</sup>:

1.1 *Utworzenie nowoczesnej infrastruktury dydaktycznej dla kierunku „Chemia” realizowanego na Wydziale Kształtowania Środowiska i Rolnictwa UWM w Olsztynie*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 13 500 000,00 PLN, w tym UE: 11 137 500,00 PLN (RPO).

---

<sup>444</sup> Umowa rozwiązana na wniosek beneficjenta z dnia 4.03.2020 r. Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

<sup>445</sup> Źródło: DRP MFIPR na podstawie danych SL 2014-2020.

<sup>446</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

1.2 Centrum Kompetencji Społecznych w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Elblągu: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 18 761 482,26 PLN, w tym UE: 15 843 881,85 PLN (RPO).

1.3 Przebudowa i rozbudowa infrastruktury dydaktycznej Elbląskiej Uczelni Humanistyczno-Ekonomicznej w Elblągu - utworzenie Centrum Dydaktyki i Symulacji Medycznej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 20 527 338,22 PLN, w tym UE: 14 374 131,91 PLN (RPO).

2. Realizacja programu rozwojowego dla uczelni medycznych uczestniczących w procesie praktycznego kształcenia studentów w tym tworzenie centrów symulacji medycznej

Projekt w trakcie realizacji<sup>447</sup>. Wartość projektu ogółem: 17 313 095,97 PLN, w tym UE: 14 591 477,28 PLN (PO WER).

- energetyka: 3 przedsięwzięcia

1. Sieci energetyczne w województwie warmińsko-mazurskim: w ramach wskazanego przedsięwzięcia zidentyfikowano trzy projekty:

1.1 Przebudowa sieci do standardów Smart Grid poprzez instalowanie inteligentnego opomiarowania i automatyzację sieci w celu aktywizacji odbiorców dla poprawy efektywności użytkowania energii oraz efektywnego zarządzania systemem elektroenergetycznym dla poprawy bezpieczeństwa dostaw. Wdrożenie podstawowe w obszarze Energa - Operator SA: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 38 499 350,10 PLN, w tym środki UE: 23 751 215,16 PLN (PO IiŚ).

1.2 Rozbudowa stacji Olsztyn-Mątki: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 66 964 922,01 PLN, w tym środku UE: 12 402 868,81 PLN (PO IiŚ).

1.3 Przebudowa stacji 110/15 kV Nidzica w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 813 000,00 PLN, w tym UE: 2 255 663,47 PLN (PO IiŚ).

2. Budowa elektrociepłowni Olsztyn: projekt pn. Budowa instalacji termicznego przekształcania frakcji energetycznej z odpadów pochodzących z odpadów komunalnych, z odzyskiem energii elektrycznej i ciepłej wraz z infrastrukturą towarzyszącą: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 833 402 287,63 PLN, w tym UE: 172 405 017,30 PLN (PO IiŚ)<sup>448</sup>.

3. Rozwój klastrów energii w województwie warmińsko-mazurskim poprzez realizację projektów służących rozwojowi energetyki na poziomie lokalnym:

w ramach przedsięwzięcia zidentyfikowano cztery projekty klastrowe<sup>449</sup>:

3.1 Olecki Klaster Odnawialnej Energii Elektrycznej i Ciepłej „Zielone Olecko”: rezygnacja z realizacji<sup>450</sup>.

---

<sup>447</sup> Projekt nr POWR.05.03.00-00-0011/15 jest realizowany przez Uniwersytet Warmińsko - Mazurski w Olsztynie. Tytuł projektu: Program rozwojowy Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie. Okres realizacji projektu to 01.01.2016 r.-30.06.2023 r. Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 01.04.2016 r.

<sup>448</sup> Źródło: Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów terytorialnych w 2022 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego. Jednocześnie DFE MKiS poinformował, że pod tym tytułem MKiS nie identyfikuje żadnego projektu.

<sup>449</sup> Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2022 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>450</sup> Umowa o dofinansowanie projektu pn. Modernizacja systemu ciepłowniczego Olecka polegająca na budowie ciepłowni bazującej na produkcji energii ciepłej ze spalania biomasy oraz modernizacji sieci i budowy węzłów ciepłych (beneficjent Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej w Olecku Sp. z o.o. ) została rozwiązana w dniu 09.05.2019 r. Źródło: Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko - Mazurskiego w 2022 roku, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

3.2 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Solamen Sp. z o.o.): realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 3 997 500,00 PLN, w tym UE: 2 270 461,36 PLN (RPO)<sup>451</sup>.

3.3 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Energia Słoneczna S.C.): rezygnacja z realizacji z powodu braku źródeł finansowania.

3.4 Klaster Mazurska Energia (beneficjent - Mazurska Fundacja Wspierania Energetyki Regionalnej): status – inny<sup>452</sup>.

- kultura i dziedzictwo narodowe: 1 przedsięwzięcie

Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w województwie warmińsko-mazurskim

przedsięwzięcie pozakonkursowe, realizowane przez MKiDN ze środków PO IiŚ<sup>453</sup>. Obejmuje następujące placówki położone na obszarze województwa warmińsko-mazurskiego (PSM I stopnia im. I. J. Paderewskiego w Olecku, PSM I stopnia im. Arno Kanta w Działdowie, PSM I i II stopnia im. F. Chopina w Olsztynie, PSM I stopnia w Mrągowie, PSM I stopnia w Lidzbarku Warmińskim, PSM I stopnia w Giżycku, PSM I stopnia w Kętrzynie, Internat Zespołu PSM w Elblągu.

- sport: 1 przedsięwzięcie

1. *Remont i modernizacja stadionu lekkoatletycznego w Olsztynie Kortowo*: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 9 263 300,00 PLN, w tym środki BP (w tym FRKF): 3 500 000,00 PLN, środki JST: 5 763 000,00 PLN.

- transport: 17 przedsięwzięć

- transport drogowy (9)<sup>454</sup>

1. *S-7 Warszawa – Gdańsk, odcinki: Gdańsk – Elbląg, Olsztynek – Miłomłyn, Nidzica – Płońsk – odcinki na terenie województwa warmińsko-mazurskiego*

w skład przedsięwzięcia wchodzi dwa projekty:

1.1 *Budowa drogi ekspresowej S7, odc. Miłomłyn – Olsztynek*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 810 429 000,00 PLN.

1.2 *Budowa drogi ekspresowej S7 Olsztynek – Płońsk, odc. Nidzica – Napierki*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 593 105 300,00 PLN.

2. *S-51 Olsztyn – Olsztynek*: realizacja projektu zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 1 721 890 233,30 PLN.

3. *Obwodnica Olsztyna w ciągu DK Nr 16*: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 478 834 100,00 PLN.

---

<sup>451</sup> Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>452</sup> Projekt został zawieszony przez beneficjenta z powodu braku dostępnych źródeł finansowania. Źródło: *Informacja o realizacji Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Warmińsko – Mazurskiego w 2022 roku*, UM woj. warmińsko-mazurskiego.

<sup>453</sup> Projekt realizowany jest pn. Kompleksowa modernizacja energetyczna wybranych państwowych placówek szkolnictwa artystycznego w Polsce. Jest to jeden kompleksowy projekt, realizowany na obszarze całego kraju -kwota dotyczy łącznie całego przedsięwzięcia we wszystkich województwach (597 455 885,45 PLN, z czego dofinansowanie w części UE wynosi 439 352 644,47 PLN). Źródło: *Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 roku w obszarze kultury*, DFE MKiDN.

<sup>454</sup> Stanowisko MI dot. propozycji korekt wprowadzonych do projektu *Informacji ...* przez województwo warmińsko-mazurskie: Kwoty podawane przez DDP MI są kwotami przekazywanymi do MI przez GDDKiA w ramach sprawozdawczości wydatków drogowych i dotyczą kosztów całkowitych (szacunkowego łącznego kosztu inwestycji lub wartości kosztorysowej) dla poszczególnych inwestycji. Kwoty są przekazywane przez GDDKiA w cyklach comiesięcznych i są aktualne. Takie podejście DDP MI stosuje do każdej inwestycji w każdym województwie ujętej w *Informacji ...* Źródło: *Uwagi do projektu Informacji o realizacji Kontraktów Terytorialnych w 2022 roku*, DDP MI.

4. S-61 Ostrów Mazowiecka – obwodnica Augustowa – na terenie województwa warmińsko-mazurskiego: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 2 473 818 400,00 PLN.
  5. Budowa Obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego: realizacja zakończona (PBDK). Wartość projektu ogółem: 431 848 200,00 PLN.
  6. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Borki Wielkie – Mrągowo: projekt w trakcie realizacji (PBDK). Wartość projektu ogółem: 781 611 000,00 PLN.
  7. Budowa obwodnicy Dobrego Miasta w ciągu DK 51: status – inny. Brak zapewnienia finansowania w PBDK.
  8. Przebudowa drogi krajowej DK 53 Leleszki – Jęcznik do parametrów 2+1: status – inny. Brak realizacji, inwestycja nie znajduje się w PBDK.
  9. Budowa drogi krajowej DK 16 na odcinku Mrągowo – Orzysz – Etk (z wyłączeniem obwodnicy Etku): status – inny. Brak realizacji, inwestycja nie ma zapewnionego finansowania.
- transport kolejowy (7)
    1. Prace na linii kolejowej nr 219 na odcinku Etk – Szczytno: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 315 519 343,35 PLN, w tym UE: 256 272 615,95 PLN (PO PW).
    2. Prace na linii kolejowej nr 216 na odcinku Działdowo – Olsztyn: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 468 042 460,57 PLN, w tym UE: 396 212 461,51 PLN.
    3. Prace na linii kolejowej nr 38 na odcinku Etk – Korsze wraz z elektryfikacją: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 722 096 286,21 PLN, w tym środki UE: 548 185 662,14 PLN (PO liś).
    4. Rewitalizacja linii kolejowej nr 221 Gutkowo – Braniewo<sup>455</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 275 252 939,46 PLN, w tym UE: 188 812 800,00 PLN (RPO).
    5. Kolejowe przedsięwzięcia multilokalizacyjne służące poprawie bezpieczeństwa na newralgicznych skrzyżowaniach linii kolejowych z drogami w województwie warmińsko-mazurskim: rezygnacja z realizacji<sup>456</sup>.
    6. Rewitalizacja linii kolejowej nr 353 na odcinku Iława – Korsze: realizacja zakończona. Wartość projektu ogółem: 199 417 100,00 PLN.
    7. Prace na linii kolejowej E-75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa)<sup>457</sup>: projekt w trakcie realizacji. Wartość projektu ogółem: 739 737 226,26 PLN, w tym środki UE: 605 741 641,70 PLN (CEF).
  - transport morski (1)
    1. Przebudowa wejścia do portu morskiego w Elblągu: rezygnacja z realizacji projektu z powodu braku źródeł finansowania<sup>458</sup>.

<sup>455</sup> Przedsięwzięcie realizowane poprzez projekt pn.: Prace na liniach kolejowych nr 220 i 221 na odcinku Olsztyn – Gutkowo – Dobrze Miasto.

<sup>456</sup> Urząd Miasta w Elblągu zrezygnował z realizacji projektu z powodu braku źródeł finansowania. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 r. w obszarze transportu kolejowego, DTK MI.

<sup>457</sup> Przedsięwzięcie realizowane przez projekt pn.: Prace na linii E75 na odcinku Białystok – Suwałki – Trakiszki (granica państwa), etap I odcinek Białystok – Etk.

<sup>458</sup> Projekt jest planowany do realizacji w latach 2021-2030 z udziałem dotacji unijnych. Źródło: Informacja o stanie realizacji Kontraktu terytorialnego w 2022 roku w obszarze transportu morskiego, DGM MI.



**Tabela: Wartości oraz liczba przedsięwzięć ujętych w Kontrakcie Terytorialnym dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego z podziałem na obszary tematyczne (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.).**

Obszar tematyczny	Samorządowa			Rządowa				Razem	Liczba przedsięwzięć
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona		
Badania i Rozwój	60 673 642	0	0	<b>60 673 642</b>	95 403 493	0	0	<b>95 403 493</b>	4
Edukacja	0	0	0	<b>0</b>	36 074 578	0	34 027 338	<b>70 101 916</b>	2
Energetyka	229 301 988	0	30 556 924	<b>259 858 911</b>	988 866 560	0	7 810 500	<b>1 256 535 971</b>	5
Kultura i Dziedzictwo Narodowe	56 883 463	0	74 266 757	<b>131 150 220</b>	0	0	0	<b>131 150 220</b>	6
Rewitalizacja	194 520 616	0	0	<b>194 520 616</b>	0	0	0	<b>194 520 616</b>	1
Sport	0	0	0	<b>0</b>	0	0	9 263 300	<b>9 263 300</b>	1
Środowisko	343 238 993	0	0	<b>343 238 993</b>	0	0	0	<b>343 238 993</b>	5
Transport / drogi	0	0	232 892 762	<b>232 892 762</b>	3 255 429 400	0	6 036 106 833	<b>9 291 536 233</b>	7
Transport / koleje	0	0	0	<b>0</b>	2 205 128 913	0	514 936 443	<b>2 720 065 356</b>	6
Transport / miejski	526 906 057	0	108 692 994	<b>635 599 052</b>	0	0	0	<b>635 599 052</b>	1
Transport / śródlądowy	320 551 850	0	108 816 837	<b>429 368 686</b>	0	0	0	<b>429 368 686</b>	1
<b>Razem</b>	<b>1 732 076 608</b>	<b>0</b>	<b>555 226 273</b>	<b>2 287 302 882</b>	<b>6 580 902 943</b>	<b>0</b>	<b>6 602 144 415</b>	<b>13 183 047 358</b>	<b>39</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>459</sup>.

<sup>459</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych; na terenie województwa realizowane jest również przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja państwowych placówek szkolnictwa artystycznego o łącznej wartości dofinansowania dla województw nim objętych w wysokości 565 125 867,63 PLN (w tym wkład UE 481 390 321,63 PLN).

**Załącznik 1: Wartości przedsięwzięć ujętych w Kontraktach Terytorialnych z podziałem na statusy (stan na dzień 31 grudnia 2022 r.) [w zł].**

Województwo	Samorządowa				Rządowa				Razem
	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	w trakcie realizacji	planowany do realizacji	realizacja zakończona	razem	
Dolnośląskie	2 167 832 878	430 500 000	743 361 253	<b>3 341 694 131</b>	7 882 136 452	0	7 828 637 492	<b>15 710 773 944</b>	<b>19 052 468 075</b>
Kujawsko-Pomorskie	3 364 633 846	0	498 905 929	<b>3 863 539 775</b>	6 968 143 457	0	5 275 230 079	<b>12 243 373 536</b>	<b>16 106 913 311</b>
Lubelskie	1 480 476 789	0	892 891 401	<b>2 373 368 190</b>	15 308 191 501	0	4 823 216 396	<b>20 131 407 896</b>	<b>22 504 776 086</b>
Lubuskie	715 943 817	0	741 063 053	<b>1 457 006 869</b>	4 971 117 824	0	1 407 600 387	<b>6 378 718 211</b>	<b>7 835 725 080</b>
Łódzkie	3 228 414 480	0	1 026 224 586	<b>4 254 639 066</b>	11 618 893 160	0	3 990 190 102	<b>15 609 083 262</b>	<b>19 863 722 328</b>
Mazowieckie	5 880 463 186	0	624 973 830	<b>6 505 437 016</b>	20 096 911 346	0	5 402 879 378	<b>25 499 790 724</b>	<b>32 005 227 740</b>
Mazowieckie	11 141 240 767	0	1 043 137 828	<b>12 184 378 595</b>	16 588 482 208	0	15 034 253 902	<b>31 622 736 110</b>	<b>43 807 114 705</b>
Opolskie	426 130 415	0	399 210 700	<b>825 341 115</b>	2 298 052 504	0	1 717 914 130	<b>4 015 966 634</b>	<b>4 841 307 749</b>
Podkarpackie	1 917 326 026	0	1 931 947 523	<b>3 849 273 549</b>	13 608 933 587	0	2 007 577 128	<b>15 616 510 715</b>	<b>19 465 784 264</b>
Podlaskie	504 477 718	6 078 326	1 978 775 250	<b>2 489 331 295</b>	16 780 195 658	0	4 313 140 364	<b>21 093 336 022</b>	<b>23 582 667 317</b>
Pomorskie	4 338 725 949	0	1 374 890 995	<b>5 713 616 944</b>	11 432 821 775	0	9 298 638 552	<b>20 731 460 327</b>	<b>26 445 077 270</b>
Śląskie	3 853 182 490	0	1 060 777 355	<b>4 913 959 845</b>	16 614 795 617	0	4 072 022 328	<b>20 686 817 944</b>	<b>25 600 777 789</b>
Świętokrzyskie	660 209 128	0	753 692 092	<b>1 413 901 220</b>	3 745 776 484	0	1 935 203 014	<b>5 680 979 498</b>	<b>7 094 880 719</b>
Warmińsko-Mazurskie	1 732 076 608	0	555 226 273	<b>2 287 302 882</b>	6 580 902 943	0	6 602 144 415	<b>13 183 047 358</b>	<b>15 470 350 240</b>
Wielkopolskie	2 671 579 186	0	1 619 882 275	<b>4 291 461 460</b>	14 122 311 040	0	3 787 262 900	<b>17 909 573 940</b>	<b>22 201 035 400</b>
Zachodniopomorskie	3 597 535 345	53 901 408	1 150 025 155	<b>4 801 461 908</b>	20 738 142 074	0	1 821 685 465	<b>22 559 827 539</b>	<b>27 361 289 447</b>
<b>Razem</b>	47 680 248 626	490 479 734	16 394 985 498	<b>64 565 713 858</b>	189 355 807 630	0	79 317 596 030	<b>268 673 403 660</b>	<b>333 239 117 519</b>

Źródło: Obliczenia własne na podstawie danych przestanych przez ministerstwa i urzędy marszałkowskie<sup>518</sup>

<sup>518</sup> Wartości szacunkowe z uwagi na charakter pozyskanych danych.

Załącznik 2: Wykaz projektów w ramach poddziałania 4.1.2 Regionalne agendy inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 (stan na 31 grudnia 2022 r.).

województwo	nazwa projektu	aktualny status projektu (na dzień 31.12.2022)	wartość projektu ogółem (w PLN)	wkład UE w podpisanej umowie (w PLN)	budżet państwa w podpisanej umowie (w PLN)	budżet JST w podpisanej umowie (w PLN)	inne środki w podpisanej umowie (w PLN)	data rozpoczęcia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	data zakończenia realizacji projektu (dd-mm-rrrr)	konkurs
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie inteligentnego systemu chłodzenia serwerowni oraz urządzeń sterowniczych elektroenergetyki z zastosowaniem chemicznej akumulacji ciepła odpadowego	Rezygnacja w realizacji						2016-11-01	2019-02-28	1/4.1.2/2016/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnego produktu opartego o przeciwciała IgY przeciwko zakażeniom bakteryjnym	Rezygnacja w realizacji						2018-06-01	2021-05-31	1/4.1.2/2017/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstałych	Realizacja zakończona	520 625,00	359 500,00	0,00	0,00	66 629,31	2019-04-01	2022-09-29	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	BladderDx- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego.	W trakcie realizacji	4 870 700,00	3 535 735,00	0,00	0,00	655 908,13	2019-07-01	2023-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnym, szybkim i tanim testem do wykrywania <i>Streptococcus pyogenes</i> i prnominiae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 831 075,00	3 537 935,00	0,00	0,00	660 372,54	2018-10-01	2023-01-31	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alpha-ketoglutaronowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży <i>Yarrowia lipolytica</i>	Realizacja zakończona	1 049 884,54	1 015 840,00	0,00	0,00	34 044,54	2019-01-01	2022-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Technologia wykorzystania odpadów wydobywanych przy równoczesnym ograniczeniu ich powstawania na etapie eksploatacji złoża gnejsu Doboszwice 1	Realizacja zakończona	5 665 700,41	4 953 352,93	0,00	0,00	712 347,48	2018-06-01	2022-10-28	1/4.1.2/2017/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	Realizacja zakończona	511 282,98	472 266,64	0,00	0,00	39 016,34	2018-03-01	2022-06-14	1/4.1.2/2017/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Hybrydowy system magazynowania i buforowania energii podwójnego zastosowania	Realizacja zakończona	659 048,32	659 048,32	0,00	0,00	258 101,35	2018-04-01	2021-10-25	1/4.1.2/2017/POIR
DOLNOŚLĄSKIE	Opracowanie zestawów laboratoryjnych do przesiewowego testowania związków chemicznych w rozwoju nowej klasy leków	Realizacja zakończona	4 314 375,00	3 834 558,00	0,00	0,00	479 817,00	2017-01-01	2020-12-22	1/4.1.2/2016/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Opracowanie nowej technologii zagospodarowania odpadowego dlenku węgla do wytwarzania porofoforów stosowanych przy wytwarzaniu różnych typów pianek poliuretanowych przeznaczonych do zastosowań w przemyśle.	Rezygnacja w realizacji						2018-03-01	2021-02-28	1/4.1.2/2017/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Rozwój technologii nowej generacji wysokoaktywnościowych środków smarowych dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	280 453,00	246 378,60	0,00	0,00	34 074,40	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
KUJAWSKO-POMORSKIE	Hemostatyczne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	W trakcie realizacji	510 902,33	389 179,79	0,00	0,00	121 722,54	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
LUBELSKIE	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 654 730,27	1 418 364,75	0,00	0,00	236 365,52	2018-04-01	2022-10-31	1/4.1.2/2017/POIR

LUBELSKIE	Opracowanie innowacyjnego systemu sterowania dostawą ciepła na potrzeby ogrzewania obiektów istniejących i nowopowstałych	Realizacja zakończona	738 366,04	738 366,04	0,00	0,00	0,00	94 495,69	0,00	2019-04-01	2022-09-29	1/4.1.2/2018/POIR
LUBELSKIE	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespolonego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczzonego do oczyszczania i dezodoryzacji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	1 619 280,00	2 024 100,00	0,00	0,00	0,00	418 640,69	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
LUBELSKIE	Układ ładowania pojazdów elektrycznych zintegrowany z infrastrukturą oświetleniową	Realizacja zakończona	2 427 071,00	2 782 050,63	0,00	0,00	0,00	354 979,63	0,00	2017-06-01	2022-09-19	1/4.1.2/2016/POIR
LUBELSKIE	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	Realizacja zakończona	1 792 576,68	2 033 183,80	0,00	0,00	0,00	240 607,13	0,00	2018-03-01	2022-03-15	1/4.1.2/2017/POIR
LUBUSKIE	Innowacyjna technologia procesu cyklowania	W trakcie realizacji	275 200,00	688 000,00	0,00	0,00	0,00	157 902,18	0,00	2019-01-01	2022-10-31	1/4.1.2/2018/POIR
LUBUSKIE	Autonomiczny system monitorowania i przewidywania parametrów pracy pieca węglanego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskosiłownego	Realizacja zakończona	631 160,70	1 061 563,24	0,00	0,00	0,00	233 009,37	0,00	2018-04-01	2022-04-27	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Hemostazyjne, resorbowalne opatrunki podwójnego zastosowania.	W trakcie realizacji	4 056 089,31	5 161 034,63	0,00	0,00	0,00	1 104 945,32	0,00	2018-01-01	2021-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta	W trakcie realizacji	1 476 765,42	2 390 573,23	0,00	0,00	0,00	913 807,81	0,00	2018-04-01	2021-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRIDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIEKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWANIA	Realizacja zakończona	1 665 447,55	1 883 050,62	0,00	0,00	0,00	217 603,07	0,00	2018-01-01	2022-03-23	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al utleniających recykling złomu oblegowego	Realizacja zakończona	605 777,62	1 060 490,15	0,00	0,00	0,00	241 250,19	0,00	2017-01-01	2020-12-03	1/4.1.2/2016/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji miklowanych drutów spawalniczych o podwyższonej odporności na korozję.	Realizacja zakończona	1 469 116,48	1 744 237,80	0,00	0,00	0,00	275 121,32	0,00	2018-03-01	2021-08-05	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie i wdrożenie procesu wielowarstwowego wydruku Ink-Jet na potrzeby elektroniki elastycznej	Realizacja zakończona	3 662 961,13	4 360 822,75	0,00	0,00	0,00	697 861,62	0,00	2017-04-01	2021-11-08	1/4.1.2/2016/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie systemu monitoringu, wczesnego ostrzeżenia i zrównoważonego zarządzania dla oczyszczalni ścieków minimalizującego emisję zanieczyszczeń do środowiska wodnego z obszaru zurbanizowanego	Realizacja zakończona	2 488 427,43	2 945 769,14	0,00	0,00	0,00	457 341,71	0,00	2018-06-01	2022-10-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Opracowanie zintegrowanej technologii oczyszczania ścieków przemysłowych wiórkowego z wykorzystaniem procesów koagulacji i zaawansowanego uflerniania pozwalającej na odzysk wody technologicznej i ograniczającej zjawisko foulingu membran	Realizacja zakończona	3 289 564,94	4 005 056,21	0,00	0,00	0,00	715 491,27	0,00	2018-04-01	2022-04-07	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDZKIE	Nowa generacja platformy tomografii przemysłowej do diagnostyki i sterowania procesami technologicznymi	Realizacja zakończona	1 792 576,68	2 033 183,80	0,00	0,00	0,00	240 607,13	0,00	2018-03-01	2022-03-15	1/4.1.2/2017/POIR

ŁÓDŹKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	2 559 034,98	2 559 034,98	2 559 034,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŁÓDŹKIE	Opracowanie innowacyjnych kompozycji dermatologicznych do stosowania w trakcie radioterapii.	Realizacja zakończona	1 137 755,48	2 137 267,51	1 137 755,48	0,00	0,00	999 512,03	0,00	0,00	2017-02-01	2022-03-08	1/4.1.2/2016/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie metody wytwarzania produktów piekarniczych o właściwościach hipoalergicznym dla osób z nietolerancją białek pszenicy.	Rezygnacja w realizacji									2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Innowacyjny analizator stężenia tlenu do optymalizacji procesów przemysłowych i pomiarów emisji zanieczyszczeń	Rezygnacja w realizacji									2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Zaawansowane materiały ceramiczne stosowane w procesach odlewania metali nieżelaznych i superstopów	Rezygnacja w realizacji									2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Innowacyjna hybrydowa konstrukcja przegród wibracyjnych do ochrony środowiska przed arganiami transportowymi i z podobnych źródeł	Realizacja zakończona	3 124 894,11	3 849 708,24	3 124 894,11	0,00	0,00	724 814,13	0,00	0,00	2018-03-01	2022-09-15	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Nowatorska technologia izolacji wibroakustycznej podłóg	W trakcie realizacji	2 487 778,44	3 336 300,15	2 487 778,44	0,00	0,00	848 521,71	0,00	0,00	2018-01-01	2022-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji maczek mineralnych wywarzonych z odpadów górnictwa surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	1 442 167,43	1 442 167,43	1 442 167,43	0,00	0,00	370 541,52	0,00	0,00	2018-07-02	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Mapa Mikrobiomu Polski	Realizacja zakończona	2 091 502,24	2 420 431,38	2 091 502,24	0,00	0,00	328 929,14	0,00	0,00	2018-01-01	2022-07-05	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie produkcji innowacyjnych proekologicznych żywic furfurylowych	W trakcie realizacji	3 485 148,57	6 492 813,52	3 485 148,57	0,00	0,00	3 007 664,95	0,00	0,00	2019-01-01	2022-09-30	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Innowacyjne technologie odzysku i przetworzenia odpadów oraz rewitalizacja terenów zanieczyszczonych w systemie komunalnej gospodarki cyrkularnej	Realizacja zakończona	2 124 559,13	2 419 121,25	2 124 559,13	0,00	0,00	294 562,12	0,00	0,00	2018-01-01	2022-02-17	1/4.1.2/2017/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie innowacyjnych, niezatapialnych, ceramicznych filtrów piankowych przeznaczonych do filtracji stopów Al utrudniających recykling złomu obległego	Realizacja zakończona	938 340,00	938 340,00	938 340,00	0,00	0,00	213 462,34	0,00	0,00	2017-01-01	2020-12-03	1/4.1.2/2016/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tylnarskiego (ZSMT) do zastosowania w przyszłych budowlanych	Realizacja zakończona	3 087 000,00	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00	0,00	447 118,27	0,00	0,00	2018-07-01	2022-10-17	1/4.1.2/2018/POIR
MAŁOPOLSKIE	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	268 010,73	458 602,56	268 010,73	0,00	0,00	78 423,21	0,00	0,00	2017-05-01	2020-12-01	1/4.1.2/2016/POIR
MAŁOPOLSKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami	W trakcie realizacji	1 388 882,80	1 986 073,90	1 388 882,80	0,00	0,00	597 191,10	0,00	0,00	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2017/POIR



OPOLSKIE	Rozwój technologii nowej generacji wysokoaktywnych środków smarowych dla sektora rolno-spożywczego, gwarantujących bezpieczeństwo produkcji żywności	Realizacja zakończona	400 091,64	365 508,00	0,00	0,00	0,00	34 583,64	0,00	2017-02-01	2019-12-16	1/4.1.2/2016/POIR
OPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typozeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	Realizacja zakończona	1 421 799,47	1 421 799,47	0,00	0,00	0,00	465 789,14	0,00	2017-01-01	2022-03-28	1/4.1.2/2016/POIR
PODKARPACKIE	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biologicznych dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	3 843 186,46	2 474 597,25	0,00	0,00	0,00	1 368 589,21	0,00	2018-04-01	2023-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
PODLASKIE	Innowacyjny układ technologiczny oczyszczania wody	Rezygnacja w realizacji								2019-01-02	2021-12-16	1/4.1.2/2018/POIR
PODLASKIE	System sensory w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń.	Realizacja zakończona	813 852,00	813 852,00	0,00	0,00	0,00	322 370,58	0,00	2017-04-01	2020-12-02	1/4.1.2/2016/POIR
PODLASKIE	Technologia węża wydechu dla silników spalinowych motocykli i średnich jednostek pływających	Realizacja zakończona	1 496 440,11	1 496 440,11	0,00	0,00	0,00	410 604,44	0,00	2017-02-01	2022-02-24	1/4.1.2/2016/POIR
POMORSKIE	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	Realizacja zakończona	2 084 683,83	1 824 080,00	0,00	0,00	0,00	260 603,83	0,00	2019-01-01	2022-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	BladderX- Szybki i bezinwazyjny test do wczesnej diagnostyki nowotworu pęcherza moczowego.	W trakcie realizacji	5 042 600,00	5 042 600,00	0,00	0,00	0,00	679 056,87	0,00	2019-07-01	2023-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	Innowacyjne urządzenie frigeracyjne do produkcji energii elektrycznej i chłodu dla energetyki rozproszonej o obniżonej emisji ściekowej	Realizacja zakończona	1 521 577,43	1 406 423,56	0,00	0,00	0,00	115 153,87	0,00	2018-01-01	2022-03-23	1/4.1.2/2017/POIR
POMORSKIE	Prace badawczo-rozwojowe nad innowacyjnymi, szybkimi i tanimi testami wykrywania Streptococcus pyogenes i primumiae wraz z identyfikacją oporności na antybiotyki	W trakcie realizacji	4 629 125,00	4 629 125,00	0,00	0,00	0,00	632 767,46	0,00	2018-10-01	2023-01-31	1/4.1.2/2018/POIR
POMORSKIE	Opracowanie technologii przygotowania substratów wykorzystywanych w kofermentacji melanowej metodami dezintegracji.	Realizacja zakończona	7 996 758,32	7 030 038,72	0,00	0,00	0,00	966 719,60	0,00	2018-01-01	2022-08-30	1/4.1.2/2017/POIR
POMORSKIE	Opracowanie trójwymiarowego modelu stawu skroniowo-żuchwowego w celu odzwierciedlenia działania aparatu kostno-chrzęstno-więzadłowego dla efektywnej korektacji wyników w protezycie, ortodoncji i chirurgii ortognatycznej	Realizacja zakończona	574 084,60	576 084,60	0,00	0,00	0,00	99 108,55	0,00	2018-03-01	2022-03-08	1/4.1.2/2017/POIR
POMORSKIE	System sensory w pojazdach do rozpoznania stanu po wypadku z transmisją informacji do punktu przyjmowania zgłoszeń.	Realizacja zakończona	3 102 840,00	1 551 420,00	0,00	0,00	0,00	1 229 049,42	0,00	2017-04-01	2020-12-02	1/4.1.2/2016/POIR
POMORSKIE	Technologia węża wydechu dla silników spalinowych motocykli i średnich jednostek pływających	Realizacja zakończona	4 914 173,16	3 155 181,12	0,00	0,00	0,00	1 348 387,60	0,00	2017-02-01	2022-02-24	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjne układy napędowe przenośników taśmowych eksploatowanych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem bazujące na elektrobombach o mocy 132kW, 250kW i 500kW	Rezygnacja w realizacji								2018-10-01	2021-09-30	1/4.1.2/2018/POIR

ŚLĄSKIE	Innowacyjne i energooszczędne nanokryształiczne diody filtrów dla poprawy jakości energii elektrycznej i ograniczenia negatywnego wpływu energetyki na środowisko.	Realizacja zakończona	4 779 939,06	4 337 971,56	0,00	0,00	441 967,50	0,00	2017-01-02	2022-04-27	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Opracowanie technologii i uruchomienie produkcji maczek mineralnych wyliczonych z odpadów górniczych surowców skalnych i energetyki zawodowej	W trakcie realizacji	2 590 000,00	1 554 000,00	0,00	0,00	665 458,48	0,00	2018-07-02	2022-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Centralny Rejestr Zagrożeń - System zarządzania informacją i wiedzą ekspercką o zagrożeniach bezpieczeństwa w transporcie kolejowym.	Realizacja zakończona	3 199 789,71	2 662 401,98	0,00	0,00	537 387,73	0,00	2018-02-01	2022-01-05	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjna technologia procesu cyrkowania	W trakcie realizacji	302 557,40	302 557,40	0,00	0,00	69 439,64	0,00	2019-01-01	2022-10-31	1/4.1.2/2018/POIR
ŚLĄSKIE	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezodpornych stopów miedzi	Realizacja zakończona	589 873,24	589 873,24	0,00	0,00	103 093,89	0,00	2017-01-01	2020-11-26	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Opracowanie technologii wywarzania ekologicznych pelletów na bazie drobnostanowych sortymentów węglowych dla ogrzewnictwa indywidualnego.	Realizacja zakończona	3 427 544,54	2 736 644,61	0,00	0,00	690 899,93	0,00	2018-01-01	2022-01-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	Pierwszy na świecie polski inteligentny system analityczny oparty na transmisji danych metodą komunikacji świetlnej VLC przeznaczony do poprawy bezpieczeństwa w transporcie drogowym i kolejowym.	Realizacja zakończona	1 929 495,00	771 798,00	0,00	0,00	551 675,38	0,00	2017-05-01	2020-11-25	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	Realizacja zakończona	5 071 189,50	3 477 801,60	0,00	0,00	1 052 411,63	0,00	2018-07-01	2022-08-08	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	Materiały termoizolacyjne o zmniejszonej przewodności cieplnej zawierające grafen	Realizacja zakończona	4 471 008,11	3 668 461,59	0,00	0,00	802 546,52	0,00	2017-01-01	2022-06-20	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej	Realizacja zakończona	2 043 575,82	1 725 701,45	0,00	0,00	317 874,37	0,00	2018-03-01	2021-06-23	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji DAS	Realizacja zakończona	1 751 381,78	1 488 644,40	0,00	0,00	262 737,38	0,00	2018-07-01	2022-08-05	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	Wprowadzenie do praktyki chirurgicznej nowych technologii do rekonstrukcji i regeneracji uszkodzonych tkank w obszarze twarzy	Realizacja zakończona	6 913 876,37	6 257 085,37	0,00	0,00	656 791,00	0,00	2018-01-01	2022-12-15	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	WIELOWARSTWOWA FOLIA DO KONSERWACJI PASZ NA BAZIE ODPADÓW Z PROCESU RECYKLINGU FOLII ROLNICZYCH O NISKIM WPLŹYWIE NA ŚRODOWISKO W CAŁYM CYKLU ŻYCIA	Realizacja zakończona	7 997 425,09	3 947 429,79	0,00	0,00	4 049 995,30	0,00	2017-01-01	2021-04-22	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Opracowanie technologii produkcji wysokiej jakości, bezpiecznych dla konsumenta owoców i warzyw z zastosowaniem nowych biopreparatów w ochronie upraw przed chorobami.	W trakcie realizacji	409 968,00	409 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-07-01	2023-10-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŚLĄSKIE	Innowacyjna maszyna mobilna z uniwersalnym układem napędu elektrycznego, podwyższonym poziomem bezpieczeństwa technicznego	Realizacja zakończona	3 093 129,01	2 409 822,59	0,00	0,00	683 306,42	0,00	2017-01-01	2020-08-03	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	Technologia otrzymywania sieniowocząsteczkowych nowej generacji metodą mikrowymysku	W trakcie realizacji	5 166 954,00	4 462 239,60	0,00	0,00	704 714,40	0,00	2018-07-01	2023-09-30	1/4.1.2/2017/POIR



ŚLĄSKIE	TICQ3 – Bilel Trzeciej Generacji	inny (patrz kolumna 23)	814 521,53	814 521,53	814 521,53	0,00	0,00	0,00	257 460,24	0,00	2017-05-01	2019-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
ŚLĄSKIE	BIOGLASS - Opracowanie i walidacja technologii wytwarzania szkła o własnościach biobioabsorbujących dedykowanego do zastosowań architektonicznych i szklarniowych.	W trakcie realizacji	2 711 324,71	2 711 324,71	2 711 324,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2018-04-01	2023-03-31	1/4.1.2/2017/POIR
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tylnarskiego (ZSMI) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Rezygnacja w realizacji	2 889 654,45	3 347 844,16	3 347 844,16	0,00	0,00	0,00	458 189,71	0,00	2018-04-01	2020-06-30	1/4.1.2/2018/POIR
ŚWIĘTOKRZYSKIE	CyberMatryca - Zintegrowany system obsługi turysty	Realizacja zakończona	3 354 325,02	3 347 844,16	3 347 844,16	0,00	0,00	0,00	458 189,71	0,00	2018-04-01	2022-03-02	1/4.1.2/2017/POIR
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Opracowanie i demonstracja zrobotyzowanego systemu murarsko-tylnarskiego (ZSMI) do zastosowania w przemyśle budowlanym	Realizacja zakończona	3 354 325,02	3 354 325,02	3 354 325,02	0,00	0,00	0,00	485 837,39	0,00	2018-07-01	2022-10-17	1/4.1.2/2018/POIR
WARMIŃSKO-MAZURSKIE	Opracowanie innowacyjnego biofiltru zespalanego, wykorzystującego surowce odpadowe, przeznaczonego do oczyszczania i dezodoracji gazów procesowych z wybranych gałęzi przemysłu	W trakcie realizacji	460 863,00	921 726,00	921 726,00	0,00	0,00	0,00	190 638,81	0,00	2017-03-01	2020-02-29	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Brama emisyjna - urządzenie modułowe do szybkiej oceny emisyjności pojazdów drogowych i szynowych	Realizacja zakończona	3 069 450,00	3 400 566,17	3 400 566,17	0,00	0,00	0,00	331 116,17	0,00	2019-01-01	2022-08-31	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Opracowanie wytwarzania innowacyjnych wyrobów z mleka koziego wyprodukowanego w oparciu o krajowe źródła paszy białkowej z wykorzystaniem roślinnych substancji biologicznie czynnych i naturalnych probiotyków.	W trakcie realizacji	6 434 825,00	8 523 818,34	8 523 818,34	0,00	0,00	0,00	2 088 993,34	0,00	2018-09-01	2021-11-29	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Mapa Mikrobiomu Polski	Realizacja zakończona	3 502 832,74	3 910 271,46	3 910 271,46	0,00	0,00	0,00	407 438,72	0,00	2018-01-01	2022-07-05	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	OPRACOWANIE TECHNOLOGII JEDNOETAPOWEGO FORMOWANIA HYBRIDOWYCH PŁYT BALISTYCZNYCH O ZNACZĄCO ZWIĘKSZONYCH ASPEKTACH BEZPIECZENSTWA UŻYTKOWANIA	Realizacja zakończona	185 453,52	244 030,71	244 030,71	0,00	0,00	0,00	60 577,19	0,00	2018-01-01	2022-03-23	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji suplementów diety na bazie kwasu alfa-ketoglutajnowego pozyskiwanego na drodze biologicznej z udziałem drożdży Yarrowia lipolytica	Realizacja zakończona	374 724,77	440 582,29	440 582,29	0,00	0,00	0,00	65 857,52	0,00	2019-01-01	2022-09-28	1/4.1.2/2018/POIR
WIELKOPOLSKIE	Bezodpadowa technologia kształtowania elementów armatury wody pitnej z bezodpornych stópów miedzi	Realizacja zakończona	2 668 095,19	3 358 092,92	3 358 092,92	0,00	0,00	0,00	586 903,84	0,00	2017-01-01	2020-11-26	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	A ufomatyczne wózki bagażowe	Realizacja zakończona	2 117 180,75	2 629 510,65	2 629 510,65	0,00	0,00	0,00	512 329,90	0,00	2017-01-01	2020-10-22	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Mobilny system suszenia izolacji transformatorów rozdzielczych z wykorzystaniem medium ciekłego	Realizacja zakończona	2 606 768,19	2 606 768,19	2 606 768,19	0,00	0,00	0,00	540 976,27	0,00	2018-07-01	2022-08-08	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Nowoczesna technologia bioremediacji gruntów zanieczyszczonych olejem kreatoralnym na terenie Nasycalni Podkładów Spółka Akcyjna w Koźminie Wielkopolskim	Realizacja zakończona	920 997,22	1 129 224,52	1 129 224,52	0,00	0,00	0,00	208 227,30	0,00	2018-05-02	2022-09-29	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Inteligentne modulatory smaku gorzkiego i słodkiego jako składniki czekolady dla osób chorych na cukrzycę i otyłość.	Realizacja zakończona	472 266,64	511 282,98	511 282,98	0,00	0,00	0,00	39 016,34	0,00	2018-03-01	2022-06-14	1/4.1.2/2017/POIR

WIELKOPOLSKIE	A utonimiczny system monitorowania i przebieżania parametrów pracy pleca węglanego dla potrzeb Industry 4.0 w procesach nawęglania niskociśnieniowego	Realizacja zakończona	899 300,00	899 300,00	0,00	0,00	0,00	197 393,17	0,00	2018-04-01	2022-04-27	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Opracowanie i wdrożenie do produkcji nowego typozeregu laboratoryjnych reaktorów wysokociśnieniowych	Realizacja zakończona	4 592 660,00	2 614 502,75	0,00	0,00	0,00	1 504 580,09	0,00	2017-01-01	2022-03-28	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Zaawansowany system wsparcia precyzyjnych manewrów dla kierowców autobusów miejskich	Realizacja zakończona	4 838 471,56	3 848 181,56	0,00	0,00	0,00	990 290,00	0,00	2018-04-01	2022-03-03	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Hybrydowe kompozyty szybkowiązujące do renowacji rurociągów, w tym naziemnych i podziemiennych	Realizacja zakończona	3 183 583,76	1 501 372,96	0,00	0,00	0,00	1 682 210,80	0,00	2017-01-01	2021-04-30	1/4.1.2/2016/POIR
WIELKOPOLSKIE	Hybrydowy system magazynowania i buratorowania energii podwójnego zastosowania	Realizacja zakończona	1 911 932,10	905 065,85	0,00	0,00	0,00	748 764,90	0,00	2018-04-01	2021-10-25	1/4.1.2/2017/POIR
WIELKOPOLSKIE	Zrównoważone zarządzanie produktywnością upraw rolniczych z wykorzystaniem zebrań satelitarnych, w oparciu o spersonalizowane usługi GIS	Realizacja zakończona	7 082 445,98	4 680 482,11	0,00	0,00	0,00	2 401 963,87	0,00	2018-09-01	2020-04-15	1/4.1.2/2017/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Zautomatyzowane tokarsko-frezarskie centrum obróbkowe dla potrzeb fabryk przyszłości zgodnie z koncepcją Przemysłu 4.0	Rezygnacja w realizacji								2018-01-01	2020-12-31	1/4.1.2/2017/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Opracowanie nowych materiałów na bazie stopów NiFeB i procesów umożliwiających wytworzenie hybrydowych wirników magnetycznych w technologii wtrysku z polem magnetycznym	Realizacja zakończona	1 098 854,64	720 676,48	0,00	0,00	0,00	145 701,19	0,00	2018-01-02	2022-04-28	1/4.1.2/2017/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Innowacyjna technologia procesu cynkowania	W trakcie realizacji	808 065,06	808 065,06	0,00	0,00	0,00	185 458,18	0,00	2019-01-01	2022-10-31	1/4.1.2/2018/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	Tokarka pionowa o lekkiej konstrukcji	Realizacja zakończona	655 938,62	655 938,62	0,00	0,00	0,00	112 168,62	0,00	2017-05-01	2020-1-2-01	1/4.1.2/2016/POIR
ZACHODNIOPOMORSKIE	System interaktywnej rehabilitacji kręgosłupa i postawy w aspekcie dynamicznej, spersonalizowanej stymulacji DaS	Realizacja zakończona	1 751 381,78	1 488 644,40	0,00	0,00	0,00	262 737,38	0,00	2018-07-01	2022-08-05	1/4.1.2/2017/POIR

Załącznik 3: Szczegółowe informacje nt. projektów przyjętych do realizacji w konkursie Zintegrowane Programy Uczelnie na rzecz Rozwoju Regionalnego (stan na 31 grudnia 2022 r.).

[kolorem szarym zaznaczono projekty, których realizacja została zakończona roku 2022]

Województwo	Miejscowość	Numer umowy	Nazwa beneficjenta	Tytuł projektu	Wydatki kwalifikowalne	Dofinansowanie	Wkład UE	Wkład własny	Data podpisania umowy pierwotnej	Okres realizacji projektu od	Okres realizacji projektu do
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR47/18-00	UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁAWIU	Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu wiodącym ośrodkiem kształcenia ekonomicznego na Dolnym Śląsku	6 019 375,15	5 838 793,89	5 073 129,38	180 581,26	2019-06-04	2019-09-02	2023-09-01
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR48/18-00	UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCŁAWIU	Zrównoważony rozwój uczelni w celu realizacji Programu „Dolny Śląsk. Zielona Dolina Żywności i Zdrowia” na rzecz Rozwoju Regionalnego	9 711 312,60	9 419 973,21	8 184 694,26	291 339,39	2019-06-04	2019-10-01	2023-12-29
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR65/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO WE WROCŁAWIU	Zintegrowany program AWF Wrocław dla Rozwoju Regionalnego	5 180 555,65	5 024 620,65	4 366 172,30	155 935,00	2019-06-04	2019-07-01	2023-11-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR04/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA WE WROCŁAWIU	Innowacje dla regionów	11 953 980,59	11 595 280,59	10 074 814,84	358 700,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR05/18-01	DOLNOŚLĄSKA SZKOŁA WYŻSZA	Innowacyjna uczelnia – doskonalenie działalności akademickiej na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnego Śląska	7 094 889,12	6 882 040,12	5 979 572,55	212 849,00	2019-06-12	2019-07-01	2023-11-30
DOLNOŚLĄSKIE	Wrocław	POWR.03.05.00-00-ZR45/18-00	MIEDZYNARODOWA WYŻSZA SZKOŁA LOGISTYKI I TRANSPORTU WE WROCŁAWIU	Wykwalifikowane kadry dla branży automotive na Dolnym Śląsku	6 378 827,40	6 187 462,56	5 376 075,73	191 364,84	2019-06-12	2019-06-03	2023-12-31
KUJAWSKO-POMORSKIE	Bydgoszcz	POWR.03.05.00-00-ZR57/18-00	WYŻSZA SZKOŁA GOSPODARKI W BYDGOSZCZY	Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi w kształceniu na kierunku pielęgniarstwo	8 187 299,68	7 941 680,45	6 900 256,17	245 619,01	2019-06-04	2019-07-01	2023-10-31
KUJAWSKO-POMORSKIE	Toruń	POWR.03.05.00-00-ZR09/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W TORUNIU	Zintegrowany program Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu na rzecz rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego	11 891 422,21	11 534 662,21	10 022 090,64	356 760,00	2019-06-04	2019-06-01	2023-12-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR11/18-00	WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII I INNOWACJI W LUBLINIE	Kompetencje, Wiedza, Innowacje – zintegrowany program rozwoju WSEI w Lublinie – etap III	9 542 671,60	9 256 389,60	8 042 563,62	286 282,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-09-30
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR44/18-00	KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II	Regionalny Program Rozwoju Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II	12 328 973,17	11 959 103,96	10 390 858,59	369 869,21	2019-06-04	2019-04-01	2023-10-31
LUBELSKIE	Chełm	POWR.03.05.00-00-ZR38/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W CHELMIE	Program rozwojowy PWSZ w Chełmie – na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 727 688,03	7 495 937,97	6 512 878,62	231 830,06	2019-06-04	2019-06-01	2023-08-31
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR59/18-00	WYŻSZA SZKOŁA SPOŁECZNO-PRZYRODNICZA IM. WINCENTEGO POLA W LUBLINIE	Regionalny Program Rozwoju WSSP w Lublinie	7 376 971,80	7 155 662,63	6 217 311,83	221 309,17	2019-06-04	2019-04-01	2023-06-29
LUBELSKIE	Lublin	POWR.03.05.00-00-ZR61/18-00	WYŻSZA SZKOŁA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI I ADMINISTRACJI W LUBLINIE	Lubelska WySPA II – zintegrowany rozwój Uczelni	2 779 608,65	2 578 008,65	2 342 654,17	201 600,00	2019-05-24	2019-08-01	2023-09-30
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR55/18-00	POLITECHNIKA ŁÓDZKA	Zintegrowany Program Politechniki Łódzkiej na rzecz rozwoju regionu łódzkiego	15 463 774,70	14 999 861,45	13 032 869,32	463 913,25	2019-06-04	2019-07-01	2023-06-30
ŁÓDZKIE	Łódź	POWR.03.05.00-00-ZR08/18-00	AKADEMIA HUMANISTYCZNO EKONOMICZNA W ŁÓDZI	Rozwój Wydziałów Zamiejscowych AHE w Łodzi	2 773 196,57	2 690 000,57	2 337 250,07	83 196,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-07-31

MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR10/18-00	AKADEMIA IGNATIANUM W KRAKOWIE	Program wzmocnienia potencjału dydaktycznego Uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	6 512 302,66	6 316 248,66	5 488 568,68	196 054,00	2019-05-24	2019-04-01	2022-12-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR50/18-00	UNIWERSYTET ROLNICZY IM. HUGONIA KOŁŁĄTAJA W KRAKOWIE	Zrównoważony Rozwój Uczelni	11 714 493,98	11 363 022,98	9 872 975,53	351 471,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR53/18-00	KRAKOWSKA AKADEMIA IM. ANDRZEJA FRYCZA MODRZEWSKIEGO	Jakość i Innowacyjność – Zintegrowany Program Rozwoju Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego	4 322 125,50	4 191 615,50	3 642 687,37	130 510,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR28/18-00	POLITECHNIKA KRAKOWSKA IM. TADEUSZA KOŚCIUŠKI	REG – region uczący się	11 723 020,52	11 371 329,89	9 880 161,69	351 690,63	2019-05-24	2019-04-01	2023-03-31
MAŁOPOLSKIE	Kraków	POWR.03.05.00-00-ZR66/18-00	AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. BRONISŁAWA CZECHA W KRAKOWIE	Kompleksowy Program Rozwoju AWF Kraków szansą na zwiększenie potencjału uczelni w regionie	6 618 018,00	6 410 542,00	5 577 665,57	207 476,00	2019-06-04	2019-10-15	2023-10-13
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR03/18-01	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W WARSZAWIE	Innowacyjne kształcenie oraz cyfryzacja – zintegrowany program rozwoju uczelni na rzecz rozwoju regionalnego	7 300 962,15	7 081 933,27	6 153 250,90	219 028,88	2019-06-04	2019-07-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR56/18-00	WYŻSZA SZKOŁA REHABILITACJI W WARSZAWIE	Regionalny Rozwój Uczelni	8 033 015,98	7 792 025,49	6 770 225,87	240 990,49	2019-05-24	2019-10-01	2023-12-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR26/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA TURYSTYKI I HOTELARSTWA W TĘTULI	Edukacja turystyczna dla rozwoju regionu	7 415 204,50	7 192 745,50	6 249 534,35	222 459,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-10-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR14/18-00	SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO W WARSZAWIE	Zintegrowany Program Rozwoju SGGW na rzecz Rozwoju Regionalnego	14 730 370,60	14 288 450,60	12 414 756,34	441 920,00	2019-06-04	2019-10-01	2023-11-30
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR33/18-00	PEDAOGGIUM WYŻSZA SZKOŁA NAUK SPOŁECZNYCH W WARSZAWIE	Pedagogium – REGIONALNA uczelnia przyszłości	7 280 257,16	7 061 846,16	6 135 800,73	218 411,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-03-31
MAZOWIECKIE	Warszawa	POWR.03.05.00-00-ZR51/18-00	WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY	WUM for WUM: Warszawski Uniwersytet Medyczny Wiedza i Umiejętności dla Mazowsza	10 587 436,20	10 269 813,11	8 923 091,23	317 623,09	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
MAZOWIECKIE	Siedlce	POWR.03.05.00-00-ZR43/18-00	UNIWERSYTET PRZYRODNICZO-HUMANISTYCZNY W SIEDLCACH	Uniwersyteckie innowacje w dziedzinie nauk społecznych UPH w Siedlcach	2 945 328,25	2 856 968,40	2 482 322,65	88 359,85	2019-06-04	2019-02-11	2021-10-31
PODKARPACKIE	Rzeszów	POWR.03.05.00-00-ZR25/18-00	WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Z SIEDZIBĄ W RZESZOWIE	Kadry dla Regionu	2 972 999,55	2 882 999,55	2 505 644,02	90 000,00	2019-06-04	2019-11-01	2023-10-31
PODKARPACKIE	Przemysł	POWR.03.05.00-00-ZR34/18-00	PAŃSTWOWA AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W PRZEMYSŁIE	Kształcenie praktyczne kadr dla gospodarki regionu w Państwowej Wyższej Szkole Wschodnioeuropejskiej w Przemysłu	1 086 510,36	1 034 400,36	915 710,93	52 110,00	2019-06-04	2019-09-01	2023-04-30
PODLASKIE	Bielszów	POWR.03.05.00-00-ZR22/18-00	POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA	ZJREG – Zintegrowany Program Politechniki Białostockiej na rzecz Rozwoju Regionalnego	11 997 337,86	11 637 413,86	10 111 356,35	359 924,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-09-30
PODLASKIE	Łomża	POWR.03.05.00-00-ZR46/18-00	AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH W ŁOMŻY	KPK III REG – Zintegrowany Program Kształcenia w PWŚJP w Łomży etap III	4 420 221,65	4 210 641,65	3 725 362,81	209 580,00	2019-06-04	2019-09-02	2023-12-31
PODLASKIE	Suwałki	POWR.03.05.00-00-ZR02/18-00	PAŃSTWOWA UCZELNIA ZAWODOWA IM. PROF. EDWARDA F. SZCZEPANIKA W SUWAŁKACH	Zintegrowany Program Uczelni II na rzecz Rozwoju Regionalnego	7 555 915,88	7 329 238,41	6 368 125,90	226 677,47	2019-06-04	2019-07-01	2023-12-31

PODLASKIE	Białystok	POWR.03.05.00-00-ZR37/18-00	UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU	UNIWERSYTET MEDYCZNY W BIAŁYMSTOKU	4 560 871,37	4 419 484,36	3 843 902,39	141 387,01	2019-06-04	2019-10-01	2023-09-30
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR07/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZDROWIA	"Praktycznie dla zaradca" – rozwój kompetencji zawodowych w ramach zintegrowanych programów kształcenia w Wyższej Szkole Zaradca w Gdańsku	2 358 195,75	2 137 815,75	1 987 487,38	220 380,00	2019-06-04	2019-04-01	2023-10-31
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR06/18-00	AKADEMIA MARYNARKI WOJENNEJ IM. BOHATERÓW WĘSTERPLATIE	Zintegrowany program wsparcia uczelni na rzecz rozwoju województwa pomorskiego	5 145 214,02	4 988 244,87	4 336 386,38	156 969,15	2019-06-04	2019-07-01	2023-09-30
POMORSKIE	Gdynia	POWR.03.05.00-00-ZR12/18-00	UNIWERSYTET MORSKI W GDYNI	„Wykształcenie ma znaczenie”	2 405 390,37	2 332 390,37	2 027 263,00	73 000,00	2019-06-04	2019-01-01	2023-11-30
POMORSKIE	Gdańsk	POWR.03.05.00-00-ZR60/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU	Kadry dla Inteligentnych Specjalizacji Pomorza	11 582 452,18	11 234 927,98	9 761 690,70	347 524,20	2019-06-04	2019-05-01	2023-10-30
POMORSKIE	Sopot	POWR.03.05.00-00-ZR31/18-00	SOPOCKA SZKOŁA WYŻSZA	Nowa jakość – zintegrowany Program SSW na rzecz Rozwoju Regionalnego	6 736 097,06	6 533 297,06	5 677 182,60	202 800,00	2019-05-24	2019-07-01	2023-06-30
ŚLĄSKIE	Sosnowiec	POWR.03.05.00-00-ZR40/18-01	WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS	Nowoczesna Informatyka w Wyższej Szkole Humanitas	3 304 568,16	3 199 680,25	2 785 090,05	104 887,91	2019-06-04	2019-04-01	2022-12-31
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR13/18-00	ŚLĄSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH	Zintegrowane Programy Uczelni na rzecz Rozwoju Regionalnego	5 575 451,70	5 408 188,13	4 698 990,69	1 67 263,57	2019-06-04	2019-04-01	2023-12-31
ŚLĄSKIE	Dąbrowa Górnicza	POWR.03.05.00-00-ZR21/18-00	AKADEMIA WSB	Edu lider – rozwój Akademii WSB dla regionu	11 913 443,45	11 556 040,14	10 040 650,14	357 403,31	2019-06-04	2019-05-01	2023-04-30
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR52/18-00	WYŻSZA SZKOŁA TECHNICZNA W KATOWICACH	Kompleksowy program rozwoju Uczelni wspieraniem dla studentów i Uczelni	7 303 232,18	7 084 135,19	6 155 164,08	219 096,99	2019-06-04	2019-04-01	2023-09-30
ŚLĄSKIE	Katowice	POWR.03.05.00-00-ZR64/18-00	WYŻSZA SZKOŁA ZARZĄDZANIA OCHRONĄ PRACY W KATOWICACH	Strażnik jakości. Zintegrowany program rozwoju Wyższej Szkoły Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach	1 242 323,40	1 205 053,40	1 047 030,16	37 270,00	2019-06-12	2019-03-01	2023-02-28
ŚLĄSKIE	Racibórz	POWR.03.05.00-00-ZR15/18-00	PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W RACIBORZU	Zarządzanie i kompetencje filarami Zintegrowanego Programu Rozwoju PWSZ w Raciborzu	6 251 308,87	6 063 768,87	5 268 603,12	187 540,00	2020-02-12	2019-10-01	2023-12-31
ŚLĄSKIE	Częstochowa	POWR.03.05.00-00-ZR62/18-00	AKADEMIA POLONIJNA W CZĘSTOCHOWIE	Program Rozwoju Regionalnego Akademii Polonijnej w Częstochowie	8 145 076,50	7 890 699,62	6 864 670,47	254 376,88	2019-06-19	2019-07-01	2023-06-30
ŚWIĘTOKRZYSKIE	Kielce	POWR.03.05.00-00-ZR24/18-00	UNIWERSYTET JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH	OKNO NA ŚWIAT – zintegrowany program UJK w Kielcach na rzecz rozwoju regionu świętokrzyskiego	9 061 886,68	8 790 029,15	7 637 358,09	271 857,53	2019-06-04	2019-09-01	2023-11-30
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR42/18-00	UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNAŃU	Zintegrowany Program Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu na rzecz Innowacyjnej Wielkopolski	12 370 266,84	11 999 164,00	10 425 660,89	371 102,84	2019-05-24	2019-10-01	2023-09-30
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR63/18-00	COLLEGIUM DA VINCI	Zintegrowany program rozwoju Collegium Da Vinci szansą na zwiększenie potencjału społeczno-gospodarczego regionu	7 822 298,88	7 338 298,88	6 592 633,50	484 000,00	2019-06-04	2019-08-01	2023-10-31
WIELKOPOLSKIE	Poznań	POWR.03.05.00-00-ZR19/18-00	WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W POZNAŃU	Zintegrowany Program Rozwoju kierunków Informatyka i Logistyka na Wydziałach w Poznaniu, Chorzowie i Szczecinie Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu zgodnie z Regionalnymi Strategiami Innowacji województw	15 420 259,86	14 957 652,06	12 996 195,01	462 607,80	2019-06-04	2019-03-01	2023-11-30